

# 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 26 年 6 月 27 日

計画の名称	魅力ある都市公園への再生と利便性の向上		
計画の期間	平成24年度 ～ 平成25年度 (2年間)	交付対象	大竹市
計画の目標			

市内の多くの公園が供用開始から30年以上経過し、公園施設の老朽化が顕著となり安全性や利便性の低下に繋がっていることから、公園施設の長寿命化計画を策定し、順次、公園施設整備（改築・更新）の計画を立てて整備を行っていくことで、維持管理に係るライフサイクルコストの縮減を図る。

計画の成果目標（定量的指標）	・長寿命化計画策定対象公園（49公園）について、平成24年度と平成25年度の2箇年度で計画策定を完了（100%）させる。		
----------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値							備考		
	当初現況値 (H24当初)	中間目標値	最終目標値 (H25末)							
	0%	—	100%							
長寿命化計画策定の進捗状況を算出する。 (進捗率) = (作業済み項目数) / (全作業項目数) 対象公園数(街区公園:47, 近隣公園:1, 地区公園:1)										
全体事業費	合計 (A+B+C)	10百万円	A	8百万円	B	0百万円	C	2百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	20.0%

## 事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
大竹市都市計画課において実施	平成26年度(事業終了後)
	公表の方法
	市ホームページにより公表

### 1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H23	H24	H25	H26	H27		
1-A-1	公園	一般	大竹市	直接	大竹市	—		大竹市都市公園施設長寿命化計画策定事業	長寿命化計画策定N=49箇所	大竹市						8	
小計(道路事業)											8						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
																0	
合計											0						
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
1-C-1	公園	一般	大竹市	直接	大竹市	—	都市公園施設台帳整備	公園施設台帳整備N=56箇所	大竹市						2		
合計											2						
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
1-C-1	公園施設長寿命化計画策定事業(1-A-1)に併せて実施することで、効率的かつ効果的に管理施設の現状把握をし、適正な維持管理体制の強化を図る。																

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園長寿命化計画策定により、ライフサイクルコストの削減に繋がる公園施設の維持管理において、早期に補修・改築更新すべき公園施設の順位づけと最適な補修時期が明確となった。また、併せて実施した公園施設台帳の電子データ化により、公園施設状況や修繕経歴の記載方法などが統一化でき、施設の維持管理しやすい体制づくりが可能となった。			
--------------------------------	---	--	--	--

II 定量的指標の達成状況	指標①（計画策定の進捗率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	49公園における公園施設長寿命化計画を策定し、目標値を達成した。
		最終実績値	100%		
	指標②	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
	指標③	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				
--	--	--	--	--

3. 特記事項（今後の方針等）

公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の種類に応じた日常点検や定期点検を実施し、公園利用者の安全と利便性を確保するよう努めると共に、執行予算の平準化を図りながら計画的な補修、改築及び更新を実施し、施設の延命化によるライフサイクルコストの削減を図っていく。

(参考図面)

