

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 30年 8月 28日

計画の名称	大竹市公共下水道		
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)	交付対象	大竹市
計画の目標			

未普及地域への管渠布設等により、住民の生活環境の向上を図る。

計画の成果目標 (定量的指標)

・下水道処理人口普及率を93.6% (H27当初) から94% (H26末) に向上させる。

定量的指標の定義及び算定式

						定量的指標の現況値及び目標値			備考
						当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H25末)	
・下水道処理人口普及率 供用開始区域内人口 (人) / 行政区域内人口 (人)						93.6%	93.9%	94.0%	
全体事業費	合計 (A+B+C)	157百万円	A	147百万円	B	C	10百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	6.4%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
大竹市上下水道局において実施	事業終了後
	公表の方法
	市ホームページにより公表

Ⅰ. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
A1-1-1	下水道	一般	大竹市	直接	—	汚水	新設	防鹿地区管渠 (未普及解消)	φ100~200mm L=400m	大竹市						87	
A1-1-2	下水道	一般	大竹市	直接	—	合流	新設	白石地区管渠	φ700~1,100mm L=119m	大竹市						60	
合計															147		
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
																0	
合計															0		
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
C1-1-1	下水道	一般	大竹市	直接	—	新設	防鹿地区管渠枝管布設	φ200mm, A=4.8ha	大竹市							10	
合計															10		
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考
C1-1-1	基幹事業 (A1-1-1) である幹線と接続する面整備を一体的に行うことにより、早期の供用開始を図り、事業の促進に資する。																

その他関連する事業									
計画等の名称		大竹市公共下水道（防災・安全）							
事業種別		交付対象		要素となる事業名		市町村名		全体事業費 (百万円)	備考
A' 1-1-3	下水道	大竹市		小方地区管渠		大竹市		12	
A' 1-2-1	下水道	大竹市		大竹下水処理場		大竹市		302	
A' 1-2-2	下水道	大竹市		大竹下水処理場		大竹市		307	
A' 1-2-3	下水道	大竹市		大竹下水処理場		大竹市		95	
A' 1-3-1	下水道	大竹市		小島汚水中継ポンプ場		大竹市		450	
A' 1-3-2	下水道	大竹市		小島汚水中継ポンプ場		大竹市		95	
A' 1-3-3	下水道	大竹市		小方ポンプ場		大竹市		18	
A' 1-4-1	下水道	大竹市		大竹下水処理場, 小島汚水中継ポンプ場		大竹市		33	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		下水道処理人口普及率を93.6%（H22末）から94.1%（H26末）に向上させることができた。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（下水道 処理普及率）	最終目標値	94.0%	目標値と実績値 に差が出た要因	下水道処理人口普及率の目標値を達成した。
		最終実績値	94.17%		
	指標②	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
	指標③	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					
3. 特記事項（今後の方針等）					
今後も下水道処理人口普及率の向上を図る。					

社会資本総合整備計画

計画の名称 大竹市公共下水道

