

大竹市立学校の耐震化の状況・学校別一覧

平成27年4月1現在

【小学校】

学校名	棟用途	建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	区分	優先度調査		第1次診断		第2次診断			特記事項
							年度	ランク	年度	Is値	年度	Is値	q値	
玖波小学校	旧館	S43.8	R	3	1,306	旧基準	H17	1	—	—	H17	0.32	1.40	H27-28改築予定
	新館	S53.3	R	3	2,192	旧基準	H17	3	—	—	H22	0.15	1.10	
	屋体	S54.3	R	2	726	旧基準	H17	5	—	—	H25	0.27	1.18	
小方小学校	校舎	H25.2	R	3	10,602	新基準	—	—	—	—	—	—	—	H23-24移転改築
小方中学校	屋体	H25.2	R	1	1,237	新基準	—	—	—	—	—	—	—	
	プール棟	H24.3	R	1	879	新基準	—	—	—	—	—	—	—	
大竹小学校	A棟	H22.3	R	2	2,632	新基準	—	—	—	—	—	—	—	H21-22改築
	B棟	H22.3	R	2	1,287	新基準	—	—	—	—	—	—	—	
	C棟	H23.3	R	2	1,429	新基準	—	—	—	—	—	—	—	
	D棟	H23.3	R	2	1,390	新基準	—	—	—	—	—	—	—	
	屋体	H7.3	R	2	1,762	新基準	—	—	—	—	—	—	—	
栗谷小学校	校舎	S58.3	R	2	1,125	新基準	—	—	—	—	—	—	—	
	屋体	S58.3	R	1	499	新基準	—	—	—	—	—	—	—	

【中学校】

学校名	棟用途	建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	区分	優先度調査		第1次診断		第2次診断			特記事項
							年度	ランク	年度	Is値	年度	Is値	q値	
玖波中学校	校舎	S57.3	R	3	3,962	新基準	H17	4	—	—	—	—	—	
	屋体	S57.3	R	1	792	新基準	H17	5	—	—	—	—	—	
	武道場	H4.3	R	2	754	新基準	—	—	—	—	—	—	—	
大竹中学校	校舎	H16.7	R	3	6,279	新基準	—	—	—	—	—	—	—	
	屋体	H3.5	R	2	2,001	新基準	—	—	—	—	—	—	—	