

大竹市立学校の耐震化の状況・学校別一覧

平成28年4月1現在

【小学校】

| 学校名 | 棟用途 | 建築年月 | 構造 | 階数 | 面積 (㎡) | 区分 | 優先度調査 | | 第1次診断 | | 第2次診断 | | | 特記事項 |
|--------------------|------|-------|----|----|-----------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|------|------|------------|
| | | | | | | | 年度 | ランク | 年度 | Is値 | 年度 | Is値 | q値 | |
| (玖波小学校) 【耐震工事中】 | 旧館 | S43.8 | R | 3 | 1,306 | 旧基準 | H17 | 1 | — | — | H17 | 0.32 | 1.40 | H27-28改築予定 |
| | 新館 | S53.3 | R | 3 | 2,192 | 旧基準 | H17 | 3 | — | — | H22 | 0.15 | 1.10 | |
| | 屋体 | S54.3 | R | 2 | 726 | 補強済 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 小方小学校 | 校舎 | H25.2 | R | 3 | 10,602 | 新基準 | — | — | — | — | — | — | — | H23-24移転改築 |
| 小方中学校 | 屋体 | H25.2 | R | 1 | 1,237 | 新基準 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | プール棟 | H24.3 | R | 1 | 879 | 新基準 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 大竹小学校 | A棟 | H22.3 | R | 2 | 2,632 | 新基準 | — | — | — | — | — | — | — | H21-22改築 |
| | B棟 | H22.3 | R | 2 | 1,287 | 新基準 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | C棟 | H23.3 | R | 2 | 1,429 | 新基準 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | D棟 | H23.3 | R | 2 | 1,390 | 新基準 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 屋体 | H7.3 | R | 2 | 1,762 | 新基準 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 栗谷小学校 | 校舎 | S58.3 | R | 2 | 1,125 | 新基準 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 屋体 | S58.3 | R | 1 | 499 | 新基準 | — | — | — | — | — | — | — | |

【中学校】

| 学校名 | 棟用途 | 建築年月 | 構造 | 階数 | 面積 (㎡) | 区分 | 優先度調査 | | 第1次診断 | | 第2次診断 | | | 特記事項 |
|-------|-----|-------|----|----|-----------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|----|------|
| | | | | | | | 年度 | ランク | 年度 | Is値 | 年度 | Is値 | q値 | |
| 玖波中学校 | 校舎 | S57.3 | R | 3 | 3,962 | 新基準 | H17 | 4 | — | — | — | — | — | |
| 玖波小学校 | 屋体 | S57.3 | R | 1 | 792 | 新基準 | H17 | 5 | — | — | — | — | — | |
| | 武道場 | H4.3 | R | 2 | 754 | 新基準 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 大竹中学校 | 校舎 | H16.7 | R | 3 | 6,279 | 新基準 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 屋体 | H3.5 | R | 2 | 2,001 | 新基準 | — | — | — | — | — | — | — | |

※玖波小学校は、校舎改築工事のため、H27.9.1から玖波中学校の校舎を利用しています。