

## 工事（業務）の変更について（第1回変更）

|              |  |                   |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 工事名<br>(業務名) | 晴海2号線舗装補修工事  |                   |                   |
| 工事場所         | 晴海一丁目外 地内  |                   |                   |
| 受注業者         | 株式会社竹内大竹営業所  |                   |                   |
| 変更契約日        | 令和7年3月14日  |                   |                   |
| 変更内容         |  | 変更前               | 変更後               |
|              | <input type="checkbox"/> 工期(履行期間)<br>の変更   |                   |                   |
|              | <input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更  | 26,367,000 円 (税込) | 28,228,200 円 (税込) |
|              | <input type="checkbox"/> その他の変更  |                   |                   |
| 変更理由         | <p>①既設舗装厚を確認した結果、海側左車線は5cm、山側右側車線は9cm以上あったので、次のとおり舗装の変更をするもの。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・左側車線 切削・打替え、不陸整正（補足材無）、プライムコート</li> <li>・右側車線 切削・オーバーレイ工（表層工）、タックコート<br/>(別添展開図参照)</li> </ul> <p>②雨水マンホール蓋高さ調整箇所の5箇所について、蓋の取替えとマンホール蓋用転落防止装置の設置をするもの。<br/>(雨水マンホール蓋 φ600 T-25 ノンスリップ市章入り)</p> <p>③雨水φ600の斜壁と0号の直壁H300がずれていることが判明したため、次のとおり変更するもの。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・構造物取壊し (φ600×壁厚200mm×H300mm)</li> <li>・調整リング設置φ600×10cm 1個</li> <li>・調整リング設置φ600×15cm 1個</li> </ul> <p>④実施施工数量について精査して、実施されていることが確認できたものについて変更対象とするもの。</p> |                   |                   |