

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	市営外灯 LED 化工事(新町一丁目外工区)		
工事場所	新町一丁目外 地内		
受注業者	株式会社マルミ		
変更契約日	令和7年2月 26 日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間) の変更		
	☒ 請負金額の変更	30,580,000 円 (税込)	34,619,200 円 (税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	① 照明器具取付・防犯灯設置工(LED 防犯灯型 2200 lm) ・故障による緊急対応により取替済のため 1 台設置を取りやめた。 ・電柱所有者との協議で共架不可となったこと。及び周辺に単独柱の建柱場所がないため 1 台撤去廃止とした。 ・電柱所有者との協議で共架不可となったため、1 台を既設鋼管柱への設置とした。 ・既設鋼管柱の腐食により再利用困難な照明柱について、1 基を建て替えにより設置、2 台を電柱共架とした。 ・道路照度確保のため、6 基を増設(電柱共架)した。 ② 照明器具取付・道路照明設置工(LED 道路灯型 6000 lm) ・既設鋼管柱の腐食により再利用困難な照明柱について、1 基を建て替えによる設置とした。 ・交差点照度確保のため、大竹会館前交差点に電柱共架で2基を新設した。 ③ 照明器具取付・道路照明設置工(LED 道路灯型・投光器型 8000 lm) ・既設鋼管柱の腐食により再利用が困難な照明柱について、1 基を建て替えによる設置とした。 ・既設鋼管柱の腐食により再利用が困難な照明柱(投光器型)1 基について、既設鋼管柱・外灯を撤去廃止し、近接する道路灯を電柱に共架、取替する。 ・LEDランプへの交換としていた1 個について、ランプ交換とあわせて電源ユニットの設置ができない灯具であったため、灯具(LED 道路灯型 6000 lm)の取替に変更し、電柱共架で設置した。 ④ その他 ・自動点滅不良の3基取替。 ・既設鋼管柱の地際が腐食している5基のコンクリート巻立て補強。 ・交通誘導員の減数。		