

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	新町白石１号線舗装補修工事		
工事場所	新町一・二丁目、本町一丁目 地内		
受注業者	有限会社 英伸建設 大竹営業所		
変更契約日	令和7年3月 14 日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間) の変更		
	☒ 請負金額の変更	14,080,000 円 (税込)	12,808,400 円 (税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	・路面切削・オーバーレイ工で起点・終点を変更したことにより工事延長が 2.3m 伸びたために施工面積 A=40 m²増になった。また殻運搬処理で仮置場に運搬せずに処理したので仮置場での積込費を削除した。 ・舗装打継目地補修(クラック補修材注入)で路面切削を施工したら打継目地の広さが見込んでいたほどなく、砂詰めを取りやめシール材のみの施工に変更し施工した。施工も夜間施工とし、延長が 59.0m 減となった。 ・舗装クラック補修(シート張 W=50cm)昼間施工では剥離の可能性があるため夜間施工に変更した。施工延長が 26.0m 減になった。 ・嵩上げ工で消火栓ボックス 1 箇所、仕切弁ボックス(φ400) 2 箇所、仕切弁ボックス(φ300) 1 箇所について高さ調整が必要でなかった為施工を取りやめた。また下水道マンホール 1 箇所と仕切弁ボックス(φ300) 4 箇所について嵩上げ用ボルトナットが必要となったので追加計上した。 ・舗装版破碎工及び舗装復旧工で嵩上げ工の施工箇所が減になったことにより数量が減になった。 ・交通誘導警備員について夜間・交通誘導警備員が 6 人増、昼間・交通誘導警備員が 50 人に減になった。		