

## 工事（業務）の変更について（第 1 回・第 2 回変更）

工事名 (業務名)	大竹下水処理場倉庫解体工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市東栄三丁目 地内		
受注業者	株式会社 大伸建設		
変更契約日	第1回変更: 令和 6 年 10 月 1 日、第2回変更: 令和 6 年 11 月 6 日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更 〔第 1 回変更〕	令和 6 年 7 月 18 日から 令和 6 年 10 月 31 日まで	令和 6 年 7 月 18 日から 令和 6 年 11 月 29 日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更 〔第 2 回変更〕	8,233,500 円(税込)	7,967,300 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	〔第1回変更〕 ○当初計画の雨水排水経路が閉塞されており、排出先が変更になるため、それらの調査・協議に時間を要するため。 〔第 2 回変更〕 ①倉庫内の残存物を本工事に合わせて処分するため ②既設雨水柵を撤去し雨水柵を新設する計画であったが、既設雨水管が撤去されていたため ③和木町送水管が埋設されており、新設フェンス基礎が干渉するため ④実数精査により当初数量より減少したため		