

## 工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	小島汚水中継ポンプ場分流棟外壁等改修工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市東栄一丁目 地内		
受注業者	聡明工業株式会社		
変更契約日	令和 7 年 2 月 24 日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和 6 年 11 月 1 日から 令和 7 年 2 月 28 日まで	令和 6 年 11 月 1 日から 令和 7 年 5 月 30 日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	17,611,000 円(税込)	22,772,200 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>○工事用仮設足場設置後に行う施工数量調査において、改修対象範囲が確認され、外壁等の劣化が想定より著しいことが判明したため。 また、施工数量の増加により施工に時間を要するため。</p>		