

## 工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	新町一丁目地内支障管布設替工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市新町一丁目地内		
受注業者	株式会社 大伸建設		
変更契約日	令和 7 年 2 月 28 日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	令和 6 年 10 月 15 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで	令和 6 年 10 月 15 日から 令和 8 年 2 月 27 日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	23,870,000 円(税込)	28,403,100 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>○No.1 立坑の際に機械を設置した際に水路床版を破損させるおそれがあることが分かり、立坑工法をコウワ工法に変更する。</p> <p>○硫化水素による腐食対策としてMHを防食用に変更する。</p> <p>○推進工法の作業中、岩に当たり、管の引抜き作業が必要となったため追加する。</p> <p>○推進工法の変更検討が必要になったほか、関係機関との協議及び出水期の施工不可期間に不測の日数を要するので工期を延長する。</p>		