

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	小島汚水中継ポンプ場分流元ゲート部人孔等更生工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市東栄一丁目 地内		
受注業者	管清工業株式会社 中国営業所		
変更契約日	令和 7 年 3 月 4 日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和 6 年 12 月 17 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで	令和 6 年 12 月 17 日から 令和 7 年 6 月 30 日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	38,621,000 円(税込)	53,455,600 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>○事前調査の結果、管渠の腐食が著しく、当初の施工方法では安全性を保つのが難しいことが分かったため、管の補強をするため、鋼製リングを追加する。 また、鋼製リングの調達に約 3 ヶ月要するため、工期の延長を行う。</p>		