

工事（業務）の変更について（第 1 回変更）

工事名 (業務名)	本町新町 2 号線歩道床版改修工事		
工事場所	大竹市新町三丁目地内		
受注業者	株式会社大伸建設		
変更契約日	令和 7 年 12 月 10 日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和 7 年 9 月 18 日から 令和 7 年 12 月 26 日まで	令和 7 年 9 月 18 日から 令和 8 年 3 月 31 日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更		
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	床版撤去後に判明した諸事項(床版のかかり幅の増幅方法、既設横桁の劣化対策、既設床版の破損処置等)に対して協議及び施工方法の検討で不測の時間を要したため。		