

業務の変更について

工事名 (業務名)	小方地区のまちづくり道路設計等業務		
受注業者	日本工営都市空間株式会社広島事務所		
変更契約日	第 1 回変更:令和6年3月14日 第2回変更:令和6年3月 26日 第3回変更:令和7年2月10日		
変更内容		変更前	変更後
	第1回変更 業務期間の変更	令和6年3月15日まで	令和6年3月 29 日まで
	第 2 回変更 請負金額(税込)の変更 業務期間の変更	13,531,100 円 令和6年3月29日まで	17,531,800 円 令和7年3月31日まで
	第3回変更 請負金額(税込)の変更	17,531,800 円	17,850,800 円
変更理由	第1回変更:国道2号の平面交差点設計において国土交通省との協議に時間を要することによる業務期間の延長。 第2回変更:市道小方 4 号線の予備設計を歩道詳細設計に変更、旧小方中学校グラウンドを横断する仮設道路の路線測量及び道路予備設計、平面交差点詳細設計の追加等による請負金額の増および国道 2 号等の交差点協議に時間を要することによる業務期間の延長。 第 3 回変更:国道2号の三差路交差点の平面交差点詳細設計を平面交差点予備設計に変更、市道小方御園1号線の歩道詳細設計を追加、国道2号の市役所前交差点の協議資料の作成について平面交差点予備設計を追加、仮設道路の交差点設計および市道小方 4 号線の詳細設計等の変更による請負金額の増。		