

## 工事（業務）の変更について（第3回変更）

工事名 (業務名)	新町一丁目地内支障管布設替工事		
工事場所	大竹市新町一丁目地内		
受注業者	株式会社 大伸建設		
変更契約日	令和8年3月23日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和6年10月15日から 令和8年3月31日まで	令和6年10月15日から 令和8年7月31日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	41,367,700 円 (税込)	69,518,900 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>○推進工3m付近にて地下水及び軟弱土により地盤崩落の恐れがあるため、推進工の続行が不可能であると判断し推進鋼管の引抜を行うもの。</p> <p>○上記地下水及び軟弱土対策のため、推進施工範囲に地盤改良工を夜間施工にて追加するとともに、地下埋設物確認のため試掘を追加するもの。</p> <p>○再度、推進工を実施したところ、推進工10m付近にて取込困難な岩により排土が出来なくなりやむを得ず推進鋼管の引抜を行うもの。</p> <p>○岩を除去し、再度推進工を実施するにあたり、引抜により乱れた地盤による地下水の侵入を防ぐため、地盤改良工を追加するもの。</p> <p>○上記理由により不測の日数を要したため、工期を変更するもの。</p>		