

工事（業務）の変更について

工事名 (業務名)	阿多田中の川床版改修工事		
受注業者	株式会社SD工業		
変更契約日	第 1 回変更:令和6年 3 月 13 日 第 2 回変更:令和6年 6 月 12 日 第 3 回変更:令和6年7月 22 日		
変更内容		変更前	変更後
	第 1 回変更 工期(履行期間)の変更	令和 5 年 11 月 27 日から 令和 6 年 3 月 29 日まで	令和 5 年 11 月 27 日から 令和 6 年 6 月 14 日まで
	第 2 回変更 工期(履行期間)の変更	令和 5 年 11 月 27 日から 令和 6 年 6 月 14 日まで	令和 5 年 11 月 27 日から 令和 6 年 7 月 31 日まで
	第 3 回変更 その他の変更	施工成果や工法の見直し等による仕様書の変更。	
変更理由	第 1 回変更:主要資材の確保に時間を要したこと。阿多田島内における他の公共工事との兼ね合いによりフェリーの予約が困難であったことによる。 第 2 回変更:阿多田島内における水産工場の建設工事やフェリーの船体検査期間等により、フェリーの予約が困難であったことによる。 第 3 回変更:フェリーの使用回数、搬送車両の変更、舗装方法および仮設工、雨水排水工における見直し等による。		