

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	本流橋橋梁補修工事		
工事場所	大竹市西栄二、三丁目 地内		
受注業者	有限会社 金本建設		
変更契約日	令和7年5月9日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間)の変更		
	☒ 請負金額の変更	5,610,000 円(税込)	7,296,300 円(税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	①4月2日の現地照査より、本流橋の床版部の劣化損傷が進んでいることが確認されたため、損傷度評価の影響が高い床版部を最優先し、評価の影響が少ない地覆部の断面修復工・橋面の路面補修工を取り止める。 ②ポンプによる水替えを見込んでいたが、上流の堰より水位を調整することで施工可能であるため、取り止める。 ③実績数量から実施されていること等が確認できたものについて、変更対応する。		