

業務の変更について

工事名 (業務名)	木野地区雨水排水路用地測量設計業務		
受注業者	株式会社セトウチ 広島支店		
変更契約日	第 1 回変更:令和7年2月 14 日		
変更内容		変更前	変更後
	第 1 回変更 請負金額(税込)の変更 履行期間の変更	4,390,100 円 令和 7 年 2 月 28 日まで	2,720,300 円 令和 7 年 3 月 31 日まで
変更理由	第 1 回変更:用地調査を行ったところ、用地買収計画地に筆界未定地があることが判明したため、用地測量を取りやめることとした。雨水排水路の設置を拡幅予定の県道岩国大竹線の歩道に計画しており、広島県西部建設事務所廿日市支所と設計協議に時間を要することから、業務期間を延伸した。		