

## 工事の変更について（第 1 回変更）

工事名 (業務名)	玖波漁港3号防波堤補修工事		
工事場所	大竹市玖波三丁目地先		
受注業者	株式会社三洋技建		
変更契約日	令和7年 10 月8日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和 7 年 6 月 16 日から 令和 7 年 10 月 31 日まで	令和 7 年 6 月 16 日から 令和 8 年 3 月 31 日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更		
	<input type="checkbox"/> その他		
変更理由	<p>・ 工事を行う防波堤に停泊しているプレジャーボート利用者とくば漁業協同組合との調整に不測の時間を要したため。</p> <p>・ 既設コンクリートに想定以上のクラックが入っていたことから、既設コンクリートの撤去作業に不測の時間を要したため。</p>		