

## 工事の変更について（第 1 回変更）

工事名 (業務名)	玖波青木線舗装補修工事		
工事場所	大竹市立戸一・二丁目、油見三丁目 地内		
受注業者	有限会社英伸建設 大竹営業所		
変更契約日	令和8年1月8日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和 7 年 11 月 11 日から 令和 8 年 1 月 19 日まで	令和 7 年 11 月 11 日から 令和 8 年 3 月 30 日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更		
	<input type="checkbox"/> その他		
変更理由	舗装工事を施工するための信号滅灯による規制協議及び規制方法検討に時間を要し、その後の信号滅灯申請許可及び地元周知、各関係機関との調整等に時間を要したため。		