

工事の変更について

工事名 (業務名)	南栄下白石線交通安全施設整備工事		
受注業者	株式会社大伸建設		
変更契約日	第 1 回変更:令和6年 3 月 22 日 第 2 回変更:令和6年6月 26 日 第3回変更:令和6年9月10日		
変更内容		変更前	変更後
	第 1 回変更 工期(履行期間)の変更	令和 6 年 2 月 1 日から 令和 6 年 3 月 29 日まで	令和 6 年 2 月 1 日から 令和 6 年 6 月 28 日まで
	第 2 回変更 工期(履行期間)の変更	令和 6 年 2 月 1 日から 令和 6 年 6 月 28 日まで	令和 6 年 2 月 1 日から 令和 6 年 9 月 27 日まで
	第 3 回変更 請負金額(税込)の変更	17,985,000 円	18,103,800 円
変更理由	第 1 回変更: 工事用二次製品の納入が遅れることによる。 第 2 回変更: 信号柱の移設場所の変更に伴い、警察との再協議に時間を要したため。 第 3 回変更: 交通誘導員の増、施工延長の短縮、迂回側溝の設置箇所の増加等による。		