

工事の変更について

工事名 (業務名)	岩国大竹道路事業に伴う下水道管渠撤去移設工事(御園地区)		
受注業者	株式会社斉藤工務店 広島営業所		
変更契約日	第 1 回変更:令和6年10月31日		
変更内容		変更前	変更後
	第 1 回変更 請負金額(税込)の変更 工期の延伸	22,550,000 円 令和 6 年 12 月 27 日まで	19,748,300 円 令和 7 年 3 月 31 日まで
変更理由	第 1 回変更: ・ 県道改良工事との施工調整による下水道管きょの数量減など。 ・ 現地調査の結果、No. 2MH付近の既存道路擁壁の削孔の追加及びNo. 3MHの位置変更、小口径MH追加、老朽化した既No. 0、No. 1MH蓋取替追加。 ・ 建設工事請負契約約款第25条第6項に基づく労務単価の変更。 ・ 岩国大竹道路関連事業との調整のため工期を延長。		