

## 工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	市営白石 2・3 号アパート排水ガス設備改修工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市白石一丁目地内		
受注業者	奥田設備株式会社		
変更契約日	令和8年2月19日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	令和7年8月1日から 令和8年2月27日まで	令和7年8月1日から 令和8年3月31日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	47,300,000 円(税込)	48,929,100 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>① 屋内ガス設備の更新作業において、住民との施工日の調整に時間を要したため、施工期間を変更するもの。</p> <p>② 配管の埋設に支障があるため、花壇の盛土を撤去するもの。</p> <p>③ 敷地内の管理を行うため、フェンス撤去復旧箇所を追加するもの。</p> <p>④ 勾配調整のため、雨水枡設置位置の変更を行うもの。</p> <p>⑤ 新旧ガス管を同時切替するため、ガスボンベ庫に仮設バルブを設置するもの。</p>		