

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	玖波中学校1階トイレ等改修工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市玖波四丁目地内		
受注業者	福島建設株式会社		
変更契約日	令和8年2月26日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	令和7年9月17日から 令和8年2月27日まで	令和7年9月17日から 令和8年3月31日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	27,500,000 円(税込)	28,801,300 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>① コンクリートスラブに図面に記載されていない配線が埋設されており、コア抜きを行う際に断線する恐れがあるため、配線ルートを確認を行うもの。</p> <p>② レントゲン探査の追加により、工期を延伸するもの。</p>		