

## 工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	阿多田1号線法面改良工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市阿多田地内		
受注業者	株式会社三洋技建		
変更契約日	令和8年3月31日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和7年10月14日から 令和8年3月31日まで	令和7年10月14日から 令和8年6月30日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	35,200,000 円(税込)	39,553,800 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 工期の延伸をするもの</li> <li>② 安全のため、土工の工法を変更するもの。</li> <li>③ 水路工、コンクリート舗装工の施工を取り止めるもの。</li> <li>④ その他実績数量を精査し、数量を変更するもの。</li> </ul>		