

工事（業務）の変更について（第2回変更）

工事名 (業務名)	新町一丁目地内支障管布設替工事		
工事場所	大竹市新町一丁目地内		
受注業者	株式会社 大伸建設		
変更契約日	令和7年12月26日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和6年10月15日から 令和8年2月27日まで	令和6年10月15日から 令和8年3月31日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	28,403,100 円 (税込)	41,367,700 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>○小口径推進工法変更 小口径推進工施工時に当初計画工法のエンビライナー工法にて、施工を行ったが、取込みできない岩により施工が困難になった。そのため、CBM 工法へ変更するもの。 変更前:エンビライナー工法 変更後:CBM 工法</p> <p>○工期変更 工法変更に伴い、機器等の手配に相当の期間を要するため、工期を変更するもの。</p> <p>○工事一時中止 工事一時中止期間内での現場パトロールを追加するもの。 変更前:0 回 変更後:35 回</p>		